



Alcaldía de Medellín
ESU
Empresa para la Seguridad Urbana

CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 AL CONTRATO 201900084

| | |
|---------------------------------|---|
| CONTRATISTA: | UNIÓN ELÉCTRICA S.A. |
| NIT: | 890.937.250-6 |
| VALOR: | \$ 2.258.406.266, AU incluidos |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de octubre de 2019 |
| FECHA DE INICIO: | 20 de marzo de 2019 |
| CLÁUSULA ADICIONAL No 1: | Plazo: Ampliación hasta el 31 de diciembre de 2019 |
| CLÁUSULA ADICIONAL No 2: | Adición: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS (\$482.547.911) AU incluido |
| CLÁUSULA ADICIONAL No 3: | Plazo: Ampliación hasta el 31 de enero de 2020 |
| CLÁUSULA ADICIONAL No 4: | Plazo: Ampliación hasta el 31 de marzo de 2020 Adición: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$424.227.943) AU incluido |
| VALOR TOTAL: | \$ TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS (\$3.165.182.120), AU incluido |
| PLAZO TOTAL: | Hasta el 31 de marzo de 2020 |

La presente, constituye la CLÁUSULA ADICIONAL 4 AL CONTRATO 201900084, cuyo objeto "El contratista se obliga con la ESU a la "Puesta a punto del circuito cerrado de televisión (CCTV) de la ciudad de Medellín -SERVICIOS"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato", para ampliar en plazo y adicionar en recursos al contrato, considerando:

- A. El 28 de febrero de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, celebraron el Contrato Interadministrativo No. 4600080139 DE 2019, por un valor de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L., (\$10.566.000.689), INCLUIDO GMF, HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN E IVA, y un plazo inicial de ejecución hasta el 31 de octubre de 2019, contados a partir del acta de inicio.
- B. Que el 01 de marzo de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron el acta de inicio del contrato interadministrativo No. 4600080139 DE 2019 con un plazo de finalización hasta el 31 de octubre de 2019.





Alcaldía de Medellín

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

- C. Que el 30 de octubre de 2019, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN** suscribieron la cláusula No. 1 del contrato interadministrativo No. **4600080139 DE 2019** con un plazo de finalización hasta el 31 de diciembre de 2019 y se adicionó un valor de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS \$2.623.288.488 al contrato.
- D. Que el 19 de diciembre de 2019, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN** suscribieron la cláusula No. 2 del contrato interadministrativo No. 4600080139 DE 2019 con un plazo de finalización hasta el 31 de enero de 2020 al contrato.
- E. Que la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**, el 20 de marzo de 2019, suscribieron el contrato **201900084**, que tiene como objeto "El contratista se obliga con la ESU a la "Puesta a punto del circuito de televisión (CCTV) de la ciudad de Medellín-SERVICIOS"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato" por un valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L (\$2.258.406.266) y un plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2019.
- F. Que el día 27 de marzo de 2019 fueron aprobadas las garantías por parte de la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU**.
- G. Que el día 31 de octubre de 2019 la **ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**, firmaron la cláusula No. 1 al contrato 201900084, mediante el cual se prorrogó el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019.
- H. Que el día 21 de noviembre de 2019 la **ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**, firmaron la cláusula No. 2 al contrato 201900084, mediante el cual se adiciono en recursos la suma de \$482.547.911 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS AU incluido para un total \$ DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS (\$2.740.954.177).
- I. Que el día 19 de diciembre de 2019 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN** suscribieron la **MODIFICACIÓN No. 3** del contrato interadministrativo No. **4600080139 DE 2019** con un plazo de finalización hasta el 31 de enero de 2020.
- J. Que el día 31 de diciembre DE 2019 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU y UNION ELECTRICA S.A.** firmaron la cláusula No. 3 al contrato 201900084, mediante la cual





Alcaldía de Medellín
ESU
Empresa para la Seguridad Urbana

se prorrogó el plazo del contrato hasta el 31 de enero de 2020.

- K. Que el día 31 de enero de 2020 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN** suscribieron la **MODIFICACIÓN No. 4** del contrato interadministrativo No. **4600080139 DE 2019** con una adición en valor por DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO UN PESOS (\$2.457.610.101) un plazo de finalización hasta el 31 de marzo de 2020.
- L. Que mediante radicado interno No. 2020001001 la supervisión del contrato puso en Consideración del comité de contratación ampliar el plazo de ejecución y adicionar el valor del contrato con el fin de garantizar el cumplimiento en el alcance del objeto.
- M. Que la Subgerencia de Servicios considera viable la ampliación en plazo hasta el 31 de marzo de 2020 y adición en recursos para la continuidad del proceso.
- N. Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratación, realizada el día 31 de enero de 2020 con acta N° 8, donde se validó la posibilidad de modificar este contrato, atendiendo el reglamento de contratación, y en consideración a las razones expuestas por el supervisor del contrato mediante radicado 2020001001 y estando vigente el contrato principal.
- O. Que el reglamento de contratación de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014, modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su artículo 39 establece *"todas las disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente"*.

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:


ACUERDAN

PRIMERO: Ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2020.

Adición: Valor \$424.227.943 mediante de disponibilidad presupuestal número 2020000113 y compromiso presupuestal número 2020000202

SEGUNDO: El contratista deberá hacer las modificaciones en las pólizas constituidas, de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula adicional.





Alcaldía de Medellín

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus demás cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020).

DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ

Gerente

Empresa para la Seguridad - ESU

JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ

Representante Legal

Unión Eléctrica S.A.

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Proyectó: Angélica López Garcés | Revisó: Juan Esteban Hoyos | Aprobó: Carlos Alberto Toro R. |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Profesional Universitario Unidad de Gestión Jurídica | Cargo: Secretaria General |
| Línea SIS | | |

